

## PROTOKÓŁ UZGODNIENÍ

Protokół uzgodnień sporządzono w wyniku spotkania z dnia 14.03.2020r z przedstawicielami Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 39A w Kielcach.

Notatka zawiera następujące wytyczne do projektowania:

1. Docieplenie ścian kondyg. mieszkalnych płytami styropianu fasadowego  $\lambda = 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$  gr. min. 15cm.
2. Docieplenie ścian piwnic płytami styropianu fasadowego  $\lambda = 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$  gr. min. 14cm.
3. Docieplenie kominów płytami styropianu fasadowego  $\lambda = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$  gr. min. 5cm.
4. Docieplenie pod kominem, pasów loggii pod oknami, ościeży oraz ściany przy wejściu do budynku płytami styropianu fasadowego  $\lambda = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$  gr. min. 3cm.
5. Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu granulatem celulozowym EKO FIBER gr. 20cm.
6. Ściany piwnic – docieplenie do min. 30cm poniżej nawierzchni chodnika płytami styropianu o wzmocnionej wodoodporności gr. 14cm.
7. Drzwi wejściowe – bez zmian z wyjątkiem ścięcia na głębokość ok. 10cm muru pod filarem zadaszenia.
8. Stolarka drewniana (okna piwnic) – wymiana, likwidacja krat stalowych.
9. Balkony – renowacja osłon betonowych (sufity, barierki, obróbki), wymiana rurek odprowadzających wodę (do zastosowania rurki z stali nierdzewnej o większej średnicy oraz wysięgu).
10. Kominy – podwyższenie o ok. 50 cm.
11. Schodki wejściowe z lastryka – naprawa, obłożenie płytkami gress, antypoślizgowymi.
12. Opaska, chodniki, schodki – do przełożenia na uzupełnioną podbudowę.
13. Lampy, plafony oświetlenia, kamery, anteny, szylidy itp. – do przełożenia.
14. Kratki wentylacyjne pod oknami kuchni do likwidacji (ewentualne pozostawienie kratki - montaż kratki z stali nierdzewnej do uzgodnienia z właścicielem lokalu na etapie robót).
15. Uchwyt flagowy – likwidacja.
16. Drzwiczki rewizyjna – wymiana (stal nierdzewna)
17. Okno piwnicy przy wejściu – likwidacja (montaż kratki wentylacyjnej).
18. Montaż mikrowentylacji dla okien klatki schodowej - 1szt.
19. Rynny dachowe do uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego.
20. Rury spustowe – do przełożenia/wymiany na nowe z blachy powlekanej
21. Obróbki blacharskie nowe – blacha ocynk. powlekana 0,55mm.
22. Obróbki blacharskie stare do uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

23. Parapety – blacha ocynkowana, powlekana 0,55mm z obustronnym zakończeniem z nakładek PCV.
24. Zwody odgromienia pionowego - do wymiany i schowania pod projektowaną izolację.
25. Zwody odgromienia poziomego - do wymiany.
26. Przewody wiszące na elewacji – do schowania pod projektowaną izolację.
27. Montaż rury sztywnej elektroinstalacyjnej (monitoring) po obwodzie budynku – lokalizacja do ustalenia na etapie robót.
28. Zabezpieczenie antykorozyjne barierki stalowej.
29. Wyprawa elewacyjna (powierzchnie ścian) - tynk silaksonowy „baranek ziarno 1,5mm” (na powierzchni ścian piwnic siatka w 2-ch warstwach.
30. Kolorystyka w nawiązaniu do budynku WP 50A.

Protokół podpisano:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Wojska Polskiego 39A

1.....

2.....

3.....

4. inż. Jadwiga Chyb

– wykonawca projektu

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE  
„**INKOSZT**” Jadwiga Chyb  
26-050 Zagnańsk, ul. Turystyczna 87  
NIP 959-037-22-32, REGON 260171036  
tel. 783 467 525